



H. AYUNTAMIENTO ASUNCION OCOTLAN, OCOTLAN, OAXACA

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATISTA AL MUNICIPIO

No. ACTA: FAISMUN/MAO/007/ODA/006/2025

EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION OCOTLAN, MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN, DISTRITO DE OCOTLAN, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025 REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONTRUCCION DE LA MISMA Y DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS C. ISABEL LUIS ZARATE, C. AGUSTIN VENEGAS ANTONIO Y C. MARISELA SAMUDIOS VENEGAS, PRESIDENTE, SINDICO Y REGIDOR DE HACIENDA, AUTORIDAD AUXILIAR RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA CUYOS DATOS SE DESGLOSAN A CONTINUACIÓN:

NOMBRE DE LA OBRA :

"AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION OCOTLÁN, MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLÁN."

No. OBRA:

FAISMUN/MAO/007/ODA/006/2025

UBICACIÓN :

ESTADO :

(20) OAXACA

REGIÓN:

(08) VALLES CENTRALES

DISTRITO :

(25) OCOTLAN

MUNICIPIO :

(007) ASUNCION OCOTLAN

LOCALIDAD :

(0001) ASUNCION OCOTLAN

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO GENERAL 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

OFICIO DE APROB. Y AUTORIZACIÓN:

FAISMUN/MAO/007/ODA/006/2025

CLASIFICACIÓN (FAIS):

IBS:INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD

MODALIDAD:

C: CONSTRUCCION

INCIDENCIA:

DIR: Directa

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

1:1 CIMENTACION: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS), EXCAVACION A MANO, TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO, PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F_c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR, RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO, SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO, CONCRETO F_c=250KG/CM2 EN CIMENTACION TMA. 3/4 INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO, CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 5", ACABADO EN CIMENTACION TMA. 3/4 INC. COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F_y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA. 1:2 ESTRUCTURA: CIMBRA PARA LOSAS ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16MM INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBR., ACERO REFUERZO E/STRUCT. #3 F_y=4200 KG/CM2, CONCRETO F_c=250KG/CM2 E/STRUCT. Y LOSAS TMA 3/4" COL., VIBRADO Y CURADO E/LOSAS, INCL. AFINE Y ACABADO P/RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, CADENA DE CERRAMIENTO Y/O DESPLANTE DE CONCRETO F_c=150KG/CM2 15 x30CM INCL. CIMBRA, TRABE DE CONCRETO F_c=150KG/CM2 15 x30CM INCL. CIMBRA APAR. ARMADO C/2 VAR. #3 Y GRAPAS #2 @ 20CMS, CASTILLO K2, CONCRETO F_c=150 KG/CM2 SECC 15 X 15 ARMADA CON 4 VARILLAS 3/8 INCL. CIMBRA, CASTILLO K2, ACABADOS. PISO CONCRETO F_c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO, MURO DE TABIQUE DE 11 A 14CM ESP. ASENT. CON MCA 1:3 ACABADO COMUN, FORJADO DE NAZIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA, APLANADO EN MUROS C/MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:2:6 A PLOMO Y REGLA ACABADO C/LLANA MADERA INCL. REMATES Y EMBOQUILLADOS, PINTURA VINILICA LAVABLE EN ARENA PROP. 1:2:6 A PLOMO Y REGLA ACABADO C/LLANA MADERA INCL. REMATES Y EMBOQUILLADOS, PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO TERMINADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA ALUMINIO ANODIZADO NAT. LINEA 2x1" INCL. VIDRIO 6MM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO INCL. HERRAJES Y TODO LO NECESARIO, LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO 1:5 INSTALACIONES SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. AH. CON CAJA DE LAMINA Y TUBO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO-4 SQUARE "D", O SIMILAR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO, INC. CONEXION Y PRUEBA. COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER CON BISEL ABATIBLE 2 x28W; 2200 LUMENES INICIALES, DIFUSOR PRISMATICO 100% ACRILICO DE 3MM DE ESPESOR, GABINETE CON LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 22, TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTATICA COLORBLANCO ALTA REFLECTANCIA DE 0.30x0.30x0.12 MTS. (MEDIDAS MINIMAS), EQUIPADO CON 2 LAMPARAS FLUORESCENTES DE 28 WATTS COMPACTAS AUTOBALASTRADAS, 4100 K, 120-127 VCA; SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, DIFUSOR DE ACRILICO PRISMATICO ENVOLVENTE DE 3MM DE ESPESOR MINIMO GRADO K23, REFLECTOR DE ALUMINIO, ARMADO, CONEXION Y PRUEBAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, REGISTRO SANIT. 60x40x80cm C/BLOCK CEM. O TAB. APLAN. INTER C/MCO Y CONTRAMCO METAL DE ANGULO DE 3/16" x 1 1/4" Y TAPA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO

PARTIDA GENÉRICA:

612 Edificación no habitacional

PARTIDA 6121 Construcción de edificios no habitacionales,

ESPECÍFICA: dominio público

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

FECHA PROGRAMADA DE INICIO:

12 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE INICIO REAL:

12 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE CONCLUSIÓN: 10 DE DICIEMBRE DE 2025


METAS ALCANZADAS

50 M2

BENEFICIARIOS: 2361 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 1,207,598.65	\$ 1,207,598.65	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION FEDERAL (MICROREGIONES)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1,207,598.65	\$ 1,207,598.65	\$ -

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CARRI BAAH
 S. DE CV
 CARRI BAAH 210823485
 MUNICIPIO LAS FRAMBOYANAS 117,
 LOCALIDAD DE LAS HUERTAS, OAXACA, CP. 68120



H. AYUNTAMIENTO ASUNCION OCOTLAN, OCOTLAN, OAXACA

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATISTA AL MUNICIPIO

LA OBRA SE RELALIZO DE ACUERDO LAS ESPECIFICACIONES PRESENTADAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO Y EN EL TIEMPO ESTABLECIDO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 13:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A DE C.V.
REPRESENTANTE:	C.ARIAN SELISER LOPEZ LAPARRA.
CARGO:	ADMINISTRADOR UNICO
RFC:	CED2108234R5
IDENTIFICACIÓN:	2428088038036.00
DIRECCIÓN:	CALLE HUERTO DE LOS FRAMBOYANES 117, COLOIA TRINIDAD DE LAS HUERTAS, OAXACA DE JUAREZ C.P. 68120



C.ARIAN SELISER LOPEZ LAPARRA
ADMINISTRADOR UNICO

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A DE C.V.

RECIBE LA OBRA:

C. ISABEL LUIS ZARATE
PRESIDENTA MUNICIPAL
Ocotlán,
Oaxaca, Oax.

C. AGUSTIN VENEGAS ANTONIO
SINDICO MUNICIPAL

C.FRANCISCO HERNANDEZ LUIS
REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. GIOVANNI LEVI ROJAS VARGAS.
RESIDENTE DE OBRA