H. AYUNTAMIENTO ASUNCION OCOTLAN, OCOTLAN, OAXACA

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATISTA AL MUNICIPIO

No. ACTA: FAISMUN/MAO/007/ODA/001/2025

EN LA LOCALIDAD DE AUNCION OCOTLAN, MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN, DISTRITO DE OCOTLAN, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONTRUCCIÓN DE LA MISMA Y DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS C. ISABEL LUIS ZARATE, C. AGUSTIN VENEGAS ANTONIO Y C. MARISELA SAMUDIO VENEGAS, PRESIDENTE, SINDICO Y REGIDOR DE HACIENDA, AUTORIDAD AUXILIAR RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA CUYOS DATOS SE DESGLOSAN A CONTINUACIÓN:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE: 20DPR0049C EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION OCOTLÁN, MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLÁN.

No. OBRA: FAISMUN/MAO/007/ODA/001/2025

UBICACIÓN:

ESTADO: (20) OAXACA

REGIÓN. (08) VALLES CENTRALES

DISTRITO: (25) OCOTLAN

MUNICIPIO: (007) ASUNCION OCOTLAN

LOCALIDAD: (0001) AUNCION OCOTLAN

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

OFICIO DE APROB. Y AUTORIZACIÓN: FAISMUN/MAO/007/ODA/001/2025

CLASIFICACIÓN (FAIS): IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA

MODALIDAD: C: CONSTRUCCION INCIDENCIA: DIR: Directa

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CIMENTACION: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, EXCAVACION A MANO, TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD, PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR, RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A ¾, CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3ª. ACABADO COMUN, ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRON #2 F'Y=2530 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 FY=4200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 F'Y=4200 KG/CM2, MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR, MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO 7 X 14 X28 DE 22 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACAB. COMUN, CADENA TIPO CD-1, CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 14 X 20 CM ARMADA CON 4 VAR.# 3 Y ESTRIBOS # 2 A.C. 20 CM., ESTRUCTURA: CIMBRA PARA LOSAS. ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON Fy=2530 KG/CM2., ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'Y=4200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON #4 F'Y=4200 KG/CM2, ACERO REFUERZO EN ESTRUCT.#5 FY=4200 KG/CM2. CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4", ALBAÑILERIA Y ACABADOS: CADENA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 14x10CM ARM C/2 VAR #3 Y GRAPAS #2 @20CM, CADENA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 21x10 CM. ARMADA CON 2 VARILLAS # 3 Y GRAPAS DEL # 2 A CADA 20 CMS, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 14 X 15 CM ARMADO CON 4 VAR. #3 F Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A.C. 15 CM., CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 14 X 20CM ARM. CON 4 VAR. #3 EST. #2 @ 15 CM., CASTILLO (K2) DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 DE 14 X 25CM. DE SECCION ARMADA CON 4 VAR #4 Y EST. #2 @15CM, CEJA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECC. PROM. 20x12CM ARMADO CON VAR. #3 A.R. Y BASTON #2 A.C 30 CM DE 64CM LONG, MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 20 A 21 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 ACABADO COMUN, FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO. LOSAS DE 3.00x2M, JUNTAS FRIAS. ACAB. COMUN, FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, FORJADO DE CANALON DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 13 X 15 CM Y 5 CM ESPESOR. RECUBIERTO DE AZULEJO, REGISTRO SANIT. 60x40x60cm C/BLOCK CEM. O TAB. APLAN.INTER CMCO Y CONTRAMCO METAL DE ANGULO DE 3/16" x 1 1/4 Y TAPA, APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO BLANCO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, JUNTEADO CEMENTO BLANCO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA DE PORCELANA SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA SIN AGARRADERA DE PORCELANA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA LAVABO O VERTEDERO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 0.40 X 0.60 CM CON BASTIDOR DE TRIPLAY Y MARCO DE ALUMINIO, PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES. TRABAJO TERMINADO, IMPERM.ACAB APAR.PREFABR.ASF.MODIF.APLI C.C/TERMOF.ACAB.C/GRAVILLA REOLITA PIGMENTO DESMAL. A FUEGO C/RESINA. LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO. LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS., LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO, MAMPARA EN SANITARIO DE MURO CONCRETO F'c=150 KG/CM2 ARMADA CON VARILLAS # 3 EN RETICULA @ 25 CM., ESPESOR DE 6 CM., INCL. RECUBRIMIENTO DE AZULEJO, ZOCLO, ETC. LOSA DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA #3 A.R. 1.60 X 0.50 X 0.10 MT., EMPOTRADA A MURO, JUNTA CONSTRUCTIVA A BASE DE 1 CAPA DE CELOTEX DE 1/2" DE ESPESOR DE 14 CMS DE ANCHO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PARA MAMPARA, A BASE DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA ESTRIADA DE 0.60 X 1.50 M., PUERTA PARA DUCTO EN SERVICIOS SANITARIOS A BASE DE LAMINA TROQUELADA Y MARCO DE ANGULO DE 1"X1" CON REFUERZOS DIAGONALES DE CUADRADO DE 3/8", SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1", INSTALACIONES: SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LAMINA CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA, Y CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12, COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER CON DIBEL ABATIBLE 2 x28W; 2200 LUMENES. LAMPARAS FLUORESCENTES DE 20 WATTS COMPACTAS AUTOBALASTRADAS, 4100 K, 120- 127 VCA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA INCANDESCENTE ARBOTANTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO-4 SQUARE "D", O SIMILAR., SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 60 AMP. TIPO QO., SALIDA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO DE COBRE "M" Y SANITARIO PVC CON CAMP. ANGER Y LISO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ECONOMIZADORA DE AGUA CROMADA CON SEGURO ANTIRROBO, SUMINISTRO DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, SUMINISTRO DE VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE DE 41 X 41 CM., SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO SANITARIO PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 100 MM DIAM., SUMINISTRO MINGITORIO CERAMICA DE COLOR BLANCO C/CESPOL INTEGRADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA, CESPOL DE BOTE PVC., BASE CUBRE TINACOS: ESTRUCTURA: CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., ALBAÑILERIA Y ACABADOS: CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 14 X 15 CM ARMADO CON 4 VAR. #3 F Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A.C. 15 CM., CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 14 X 20 CMS ARM. C/4 VAR. #3 FY=4200 KG/CM2 EST. #2 @ 20 CM., MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 6 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, CHAFLAN DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 EN AZOTEA. DE 10 CMS DE ESPSOR EN CADA CATETO, APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, APLANADO EN MEZCLA ACABADO PULIDO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, PINTURA 100% ACRILICA, INSTALACIONES: INTERCONEXION Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN BATERIA CON TUBO DE Fo.Go. C-40, ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO DE FIERRO GALVANIZADO, C-40. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE FLOTADOR DE ALTA PRESION DE 13 MM, SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE TINACO DE POLICLORURO DE VINILO CON CAPACIDAD DE 1,100 LT. MCA. ROTOPLAS, POLIPLAS, CERIX, FOSA SEPTICA: CIMENTACION: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, EXCAVACION A MANO, TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD, PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR, RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, CONCRETO F c=250KG/CM2 EN CIMENTACION TMA. ¾, CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO. ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CN VARILLA #3 F'Y=4200 KG/CM2, MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR, ALBAÑILERIA Y ACABADOS: CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 14 X 15 CM ARMADO CON 4 VAR. #3 F Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A.C. 15 CM., CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 14 X 20 CMS ARM. C/4 VAR. #3 FY=4200 KG/CM2 EST. #2 @ 20 CM., CHAFLAN DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 EN AZOTEA. DE 10 CMS DE ESPSOR EN CADA CATETO, APLANADO EN MEZCLA ACABADO PULIDO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO SANITARIO PVC, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE TUBO SANITARIO DE PVC (ANGER) DE 150 MM DIAMETRO, POZO DE ABSORCION 9 M3: CIMENTACION: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, EXCAVACION A MANO,T ERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD, RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, CONCRETO F c=250KG/CM2 EN CIMENTACI N TMA. ¾ INC, CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ALBAÑILERIA Y ACABADOS: [illegible]

PARTIDA GENÉRICA: 612 Edificación no habitacional

PARTIDA ESPECÍFICA: 6121 Construcción de edificios no habitacionales, dominio público

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 10 DE JULIO DE 2025.

FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 07 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE INICIO REAL: 10 DE JULIO DE 2025.

FECHA DE CONCLUSIÓN: 07 DE OCTUBRE DE 2025

METAS ALCANZADAS: 55 M2

BENEFICIARIOS: 196 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	$ 1,310,670.73	$ 1,310,670.73	$ -
RAMO 33 FONDO IV	$ -	$ -	$ -
RAMO 28	$ -	$ -	$ -
APORTACION ESTATAL (ESPECIFICAR)	$ -	$ -	$ -
APORTACION DE BENEFICIARIOS	$ -	$ -	$ -
APORTACION FEDERAL (MICRORREGIONES)	$ -	$ -	$ -
TOTAL	$ 1,310,670.73	$ 1,310,670.73	$ -

CARTAGENA OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL

RFC: OPI2211258K9
PRIVADA DE MIGUEL CABRERA 110 A, COL. SAN ANTONIO, TLALIXTAC DE CABRERA, OAX. C.P.: 68270

H. AYUNTAMIENTO ASUNCION OCOTLAN, OCOTLAN, OAXACA

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATISTA AL MUNICIPIO

LA OBRA SE RELALIZO DE ACUERDO LAS ESPECIFICACIONES PRESENTADAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO Y EN EL TIEMPO ESTABLECIDO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 13:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:	OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL CARTAGENA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE:	C. EDITH VELASCO OJEDA
CARGO:	ADMINISTRADOR UNICO
RFC:	OPI2211258K9
IDENTIFICACIÓN:	1723093571606.00
DIRECCIÓN:	PRIVADA MIGUEL CABRERA 110 A, COL. SAN ANTONIO, TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA. C.P. 68270.

ARTAGENA
OBRAS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL

C. EDITH VELASCO OJEDA
ADMINISTRADOR UNICO
OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL CARTAGENA S.A. DE C.V.

RFC: OPI2211258K9
PRIVADA DE MIGUEL CABRERA 110 A, COL.
SAN ANTONIO, TLALIXTAC DE CABRERA,
OAX. C.P.: 68270

RECIBE LA OBRA:

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. ISABEL LUIS ZARATE
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.FRANCISCO HERNANDEZ LUIS
REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. AGUSTIN VENEGAS ANTONIO
SINDICO MUNICIPAL

ARQ. GIOVANNI LEVI ROJAS VARGAS.
RESIDENTE DE OBRA